

**КАМЕНСК-УРАЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВДПО»**

АКТ

Проверки внутреннего противопожарного водопровода Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов»

Адрес: г. Каменск-Уральский

Ул. Дзержинского 89а

12 июля 2017 года проведены испытания и проверка внутреннего противопожарного водопровода, техническое обслуживание пожарных кранов в здании МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 16"

Проверкой установлено:

Давление в сети пожарного водопровода, дальность струи.

Первый этаж

ПК № 1 давление в сети 3,0 атм, дальность струи – 8,0 метров
ПК № 7 давление в сети 3,0 атм, дальность струи – 8,0 метров
ПК № 4 давление в сети 3,0 атм, дальность струи – 8,0 метров
ПК № 10 давление в сети 3,0 атм, дальность струи – 8,0 метров

Второй этаж

ПК № 5 давление в сети 2,5 атм, дальность струи – 6,0 метров
ПК № 2 давление в сети 2,3 атм, дальность струи – 6,0 метров
ПК № 8 давление в сети 2,0 атм, дальность струи – 6,0 метров
ПК № 11 давление в сети 2,5 атм, дальность струи – 6,0 метров

Третий этаж

ПК № 6 давление в сети 2,0 атм, дальность струи – 6,0 метров
ПК № 3 давление в сети 2,0 атм, дальность струи – 6,0 метров
ПК № 9 давление в сети 1,8 атм, дальность струи – 5,0 метров
ПК № 12 давление в сети 2,0 атм, дальность струи – 6,0 метров

**Заключение: Пожарный водопровод, пожарные краны исправны и готовы к эксплуатации.
Рукава перемотаны на другую скатку.**

Председатель Каменск-Уральского ГО ВДПО



Н. Е. Пудова